



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2015г. № 446

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие транспортной системы»
за 2014 год**

Во исполнение постановления Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района от 16.01.2015 г. г. №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851», распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования Неклиновский район, Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Сафонова М.Ю.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит Дорожный сектор отдела капитального строительства и ЖКХ Администрации Неклиновского района

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
«Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие транспортной системы» за 2014 год»
от 13.04.2015г. № 446

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2014 году

На реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы» (далее муниципальная программа) в 2014 году было предусмотрено 81465,923 тысячи рублей, в том числе:

областной бюджет – 69080,300 тысяч рублей;
бюджет района - 9334,000 тысяч рублей;
бюджеты сельских поселений – 3051,623 тысячи рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 39934,249 тысяч рублей, в том числе:

областной бюджет – 29356,323 тысяч рублей;
бюджет района – 7635,195 тысяч рублей;
бюджеты сельских поселений – 2942,730 тысячи рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2014 году:

обеспечено 100-процентное содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения;

капитально отремонтировано 0,97 км межпоселковых, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

выполнены проекты на капитальный ремонт 3 межпоселковых автомобильных дорог протяженностью 3,5 км;

построено 3,6 км внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров к детским садам в Вареновском, Николаевском, Покровском сельских поселений и автомобильная дорога по ул. Березовой в с. Покровское.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы».

В рамках Подпрограммы 1 в 2014 году были выполнены следующие основные мероприятия:

содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 198,7 км и искусственных сооружениях на них;

содержание внутрипоселковых автомобильных дорог по сельским поселениям;

капитальный ремонт межпоселковой автомобильной дороги - подъезд от автомобильной дороги "Ростов-на-Дону-г. Таганрог" (до границы с Украиной) к х. Морской Чулек (на участке км 0+000-км 0+670),

капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги Проезд по ул. Фрунзе с. Покровское (ПК 0+00-ПК 3+00);

построены автомобильные дороги к детским садикам по 3-ему проезду в с. Покровское, по ул. Солнечной в с. Вареновка, по пер. Школьный , 1 «а», в с. Николаевка и автомобильная дорога по ул. Березовой в с. Покровское;

выполнен проект на строительство автомобильной дороги по пер. Школьный , 1 «а», в с. Николаевка.

В рамках Подпрограммы 2 в 2014 году были выполнены следующие основные мероприятия:

Ремонт водопропускных труб и ограждений на автомобильной дороге пос. Новоприморский-с. Вареновка (ПК 20+50-ПК 23+00).

На реализацию программы повлияли следующие факторы:

отсутствие возможности оплаты выполненных работ в связи с тем, что плановые показатели по сбору дорожного фонда не были достигнуты;

неисполнение подрядными организациями условий муниципального контракта.

Данные факторы повлекли следующие последствия:

не оплачена часть выполненных работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы предоставлены в таблице 16.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Внесенные в течение 2014 года изменения в муниципальную программу Неклиновского района «Развитие транспортной системы»:

Постановление Администрации Неклиновского района от 05.06.2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;

Постановление Администрации Неклиновского района от 01.08.2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;

Постановление Администрации Неклиновского района от 13.08.2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;

Постановление Администрации Неклиновского района от 30.09.2014 года «О

внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;

Постановление Администрации Неклиновского района от 27.11.2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;

Постановление Администрации Неклиновского района от 31.12.2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Неклиновского района, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Неклиновского района;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

улучшение транспортного обслуживания населения;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов будет продолжена работа Администрации Неклиновского района по оптимизации бюджетных расходов.

8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

обеспечено 100-процентное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт и строительство с целью доведения их до нормативных требований, составила 4,59 километра;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 29,1 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения (план – 70,9 процента) в 2014 году составила 70,9 процента.

2. Наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах, при планируемом значении 1 единица выполнение в 2014 году составило 0 единиц.

При определении эффективности Подпрограммы 1 муниципальной программы используются следующие показатели:

1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 0 километра) в 2014 году составило 3,62 километра. Выполнение составило 362 процента.

2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 6,0 километров) в 2014 году составило 0,97 километра. Выполнение составило 16,2 процента.

3. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 6,0 километра) в 2014 году составило 4,59 километра. Выполнение составило 76,5 процента.

При определении эффективности Подпрограммы 2 муниципальной программы используются следующие показатели:

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при планируемом значении 7 человек в 2014 году составило 9 человек.

2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при планируемом значении 0 человек в 2014 году составило 0 человек.

3. Социальный риск при планируемом значении 8,3 погибших на 100 тысяч человек в 2014 году составил 10,6.

4. Транспортный риск при планируемом значении 2,3 погибших на 10 тысяч транспортных средств в 2014 году составил 3,0.

5. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 8,6 погибших на 100 пострадавших в 2014 году составила 11,5.

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. Значение показателя равно 76,7 процента (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется последующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

По остальным показателям эффективности муниципальной программы обеспечено 100-процентное выполнение;

уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2014 год удовлетворительный. Значение показателя равно 87,5 процента (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

Мониторинг показал, что бюджетные ассигнования, установленные муниципальной программой на 2014 год, соответствовали объему бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете. Использование бюджетных средств, направленных на финансирование расходов, на содержание, строительство, ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, в целом осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и областных нормативных правовых актов.

Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 12 мес. 2014 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контракто в на отчетную дату, тыс. руб. <1>
						предусмотрено муниципально й программой	факт на отчетную дату <1>	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»							
1.1	Основное мероприятие Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации Неклиновского района М.Ю. Сафонов	Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры	1 квартал	4 квартал	23385,923	1875,369	22456,1
1.2	Мероприятие 2. Капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых дорог автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации Неклиновского района М.Ю. Сафонов	Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры	3 квартал	4 квартал	8283,100	5764,279	8060,047
1.3	Мероприятие 3. Строительство, реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых дорог	Заместитель главы Администрации Неклиновского района М.Ю.	Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры	2 квартал	4 квартал	49415,900	14913,701	47958,484

	и тротуаров	Сафонов						
	Всего по подпрограмме 1					81084,923	39553,349	78484,631
2	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы»							
2.1		Заместитель главы Администрации Неклиновского района М.Ю. Сафонов		3 квартал	4 квартал	381,0	380,9	380,9
	Всего по подпрограмме 2					381,0	380,9	380,9

 <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог;	км	5,58	6,0	0,97	Направление финансирование на строительство а/д к детским садикам
2.	Количество километров построенных автомобильных дорог;	км	-	-	3,62	
3.	Количество лиц , погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	8	7	9	Увеличение участников дорожного движения
4.	Социальный риск	Погибших на 100 тысяч населения	9,4	8,3	10,6	Увеличение участников дорожного движения
5.	Транспортный риск	Погибших на 10 тысяч транспортн	2,7	2,3	3,0	Увеличение участников дорожного движения

		ых средств				
6.	Тяжесть последствий	Погибших на 100 пострадавших	7,3	8,6	11,5	Увеличение участников дорожного движения
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»						
1.1.	Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог;	км	5,58	6,0	0,97	Направление финансирование на строительство а/д к детским садикам
1.2.	Количество километров построенных автомобильных дорог;	км	-	-	3,62	
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы»						
	Количество лиц , погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	8	7	9	Увеличение участников дорожного движения
	Социальный риск	Погибших на 100 тысяч населения	9,4	8,3	10,6	Увеличение участников дорожного движения
2.1.	Транспортный риск	Погибших на 10 тысяч транспортных средств	2,7	2,3	3,0	
2.2.	Тяжесть последствий	Погибших на 100 пострадавших	7,3	8,6	11,5	Увеличение участников дорожного движения

 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»									
1.1	Содержание автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	01.01.2014	31.12.2014в	01.01.2014	01.01.2014	23385,923	22456,1	889,7 тыс. руб. будут использованы в 2015 году, 40,123 тыс. руб. сложившаяся экономия
1.2.	Капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	8283,100	8060,47	222,63 тыс. руб. сложившаяся экономия
1.3.	Строительство, реконструкция, включая разработку проектной	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	49415,900	48917124,6	Сожившаяся экономия

	документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров	М.Ю.							
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы»									
2.1.	Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	381,0	380,9	

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой						
1	Постановление Администрации Неклиновского района от 05.06.2014 № 805	О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	2014	2014	
2	Постановление Администрации Неклиновского района от 01.08.2014 № 1068	О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	2014	2014	
3	Постановление Администрации Неклиновского района от 13.08.2014 № 1125	О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	2014	2014	
4	Постановление Администрации Неклиновского района от	О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов	2014	2014	

	30.09.2014 № 1302	муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»	М.Ю.			
5	Постановление Администрации Неклиновского района от 27.11.2014 № 1538	О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	2014	2014	
6	Постановление Администрации Неклиновского района от 31.12.2014 № 1727	О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Сафонов М.Ю.	2014	2014	
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы						
1					X	X
2					X	X

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	всего	81465,923	39934,248
		бюджет района	9334,0	7635,195
		областной бюджет	69080,30	29356,323
		федеральный бюджет	0,0	0,00
		Бюджеты сельских поселений	3051,623	2942,730
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»	всего	81084,923	39553,348
		бюджет района	8953	7254,295
		областной бюджет	69080,3	29356,323
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		бюджеты сельских поселений	3051,623	2942,730
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог	всего	23385,923	18875,369
		бюджет района	3166,3	1601,409
		областной бюджет	19711,800	16767,882
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджеты сельских поселений	507,823	506,077
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров	всего	8283,1	5764,279
		бюджет района	5786,700	5652,885
		областной бюджет	2374,0	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		бюджеты сельских поселений	122,4	111,394
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.3.	Строительство, реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров	всего	49415,9	0,5
		бюджет района	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 2	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы	всего	381,00	380,900
		бюджет района	381,0	380,900
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,00
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Таблица 19
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ростовской области
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района
в 2014 году
«Развитие транспортной системы»
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов			
	федеральный бюджет	областной бюджет	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета	
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Содержание автомобильных дорог		4,9			16767,882	4,9
Капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров		4,9				
Строительство, реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров		4,9			12588,441	4,9
ВСЕГО:		4,9			29356,322	4,9

* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями