



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2015г. № 478

с. Покровское

**О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 19.03.15. № 329 «Об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Неклиновского района»
по результатам 2014 года**

Во исполнение постановления Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района от 16.01.2015 г. г. № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2014 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Неклиновского района от 19.03.15. № 329 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программ Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Сафонова М.Ю.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Отчет о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района» по результатам 2014 года.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за
2014 год.

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере водоснабжения и газоснабжения.

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволило по итогам работы 2014 года достичь следующих результатов.

- построены разводящие сети водоснабжения, протяженностью 10,8945 км, 167 шт. водопроводных колодцев. Достижение результатов 100%.

- введены в эксплуатацию 7,5 км 1 очереди водовода по объекту: «Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт», что позволит подключить разводящие сети по населенным пунктам. Достижение результатов 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий и в разрезе подпрограмм
муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели результативности районной долгосрочной целевой программы	Объемы ассигнований (тыс. руб.)
1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»			
1.	Неклиновский район, Покровское с/п разводящие сети водоснабжения с. Покровское	Освоение 100%	19604,0
2.	Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт»	Работы выполнены в полном объеме, кредиторка по областному бюджету 1279,0 тыс. руб. Освоение 20,5%	360,9
2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» отсутствие финансирования			
3. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»			
3	Газопровод среднего давления пер. 5-й и низкого давления ул. Ленина с ГРПШ в с. Приморка 0,3 км.	Освоение 268,8%	6329,9
4.	Газопровод среднего и низкого	Освоение 139,4%	2020,7

	давления по 5-ти улицам с. Николаевка		
Всего			28315,5

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Минимизации рисков способствует совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Неклиновском районе, своевременное принятие решений Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Неклиновского района. В целях реализации мероприятий муниципальной программы местная часть бюджета была профинансирована в полном объеме. По объекту: «Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт» имеется кредиторская задолженность областного бюджета в размере 1279,0 тыс. рублей, финансирование которой предусмотрено в 2015 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 15 к Методическим рекомендациям.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем фактического финансирования муниципальной программы составил - 28315,5 тыс. руб.

В том числе: средства федерального бюджета - тыс. руб.
 областного бюджета - 18643,4 тыс. руб.
 бюджет района - 1321,5 тыс. руб.
 внебюджетные источники - 8350,6 тыс. руб.

Все выделенные средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года были внесены три изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»: от 28.03.2014 года № 386, 27.06.2014 г. № 899, от 23.12.2014 года №1686 «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района

от 23.09.2013 г. №966 «Об утверждении муниципальной «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» .Изменения внесены в связи с выделением бюджетных ассигнований областного бюджета , а затем с корректировкой лимита по результатам торгов по объекту : «Разводящие сети водоснабжения с. Покровское».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014 года представлен в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

8. Оценка эффективности реализации Программы.

$$\text{Э бюд.} = \frac{28315,5}{29705,7} * 100 = 95,3\%$$

Имеется кредиторская задолженность областного бюджета в размере 1279,9 тыс. руб. и экономия по реализации 110,26 тыс. рублей.

Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

ОТЧЕТ

о реализации программных мероприятий по муниципальной программе Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»

Табл. 12

по состоянию на «31» декабря 2014 года
(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 31.12.2014 г.
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату 31.12.2014 г.	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1.	программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»					25186,6	28315,5	
1.	Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»					21366,6	19964,9	
1.1.	Разводящие сети водоснабжения с. Покровское	Глава Покровского с/п	Протяженность водопровода 11,261 км. Прокладка водопровода проходи по	09.06.2014 г.	09.06.2014 г.	19 604,0	19 604,0	МК от 09.06.2014 г. № 40 на сумму 19604,0

			улицам микрорайона «Новый поселок» и с. Покровское. Трубы полиэтиленны е					
1.2	Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А- Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт	Районная администраци я	Установка задвижек, промывка с дезинфекцией, с целью ввода в эксплуатацию проложенного водопровода.	03.10.2014 г.-	03.10.2014 г.	1762,6	360,9	Заключены МК от 03.10. 2014 г. № 155. Допсоглаш. № 2 от 31.12.14 г на сумму 1344,84 тыс. руб. №4 от 22.12.14 на сумму 80,6 тыс. руб.; № 22 от 23.09.14 г. на сумму 95,99 тыс. руб.№ 21 от 23.09.14 г. на 99,68 тыс. руб.№37/14 от 13.10.14 на 4,75 тыс. руб. Работы выполнены в полном

								объеме 1279,0 тыс. руб. областные ср-ва на 2015 год.
2	Газификация населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года					3820,0	8350,6	
2.1	Газопровод среднего давления пер.5-й и низкого давления ул. Ленина с ГРПШ в с. Приморка 0,3 км	ОАО «Ростовоблгаз»	Протяженность 0,3 км.			2370,00	6329,9	Внебюджетные средства
2.2.	Газопровод среднего и низкого давления по 5-ти улицам с. Николаевка	ОАО «Ростовоблгаз»	Протяженность 0,4 км.			1450,00	2020,7	Внебюджетные средства

Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2014 года

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 2013 г.	отчетный 2014 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2014 года						
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	54,1	54,2	54,1	
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»						
1.1.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения района	процент	80,8	80,7	80,7	Построено 10,895 км разводящих сетей в с. Покровское, Введено в эксплуатацию 7,5 км водовода.
1.2.	Доля водопроводных сетей, нуждающихся замене	процент	71,6	71,7	89,5	
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»						
2.1.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процент	20,5	20,4	20,4	

Подпрограмма 3 « Газификация населенных пунктов в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»						
2.1.	Уровень газификации Неклиновского района	процент	92,9	93,0	93,4	Газифицировано всего 28114 домовладений

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой						
1	Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Неклиновского района на софинансирование расходных обязательств субъекта муниципальных образований по реализации мероприятий государственной целевой программы РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Неклиновского района	Администрация Неклиновского района	Ежегодно	Соглашение от 18.03.2014 года № 35/14С	Построено 10,9 км разводящих сетей водопровода в с. Покровское Покровского с/п; Введено в эксплуатацию 7,5 км водовода.
...						

Сведения

об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»	всего	25186,6	28315,5
		бюджет района	72,4	65,9
		областной бюджет	20033,6	18643,4
		федеральный бюджет		
		Бюджеты сельских поселений	1260,6	1255,6
		внебюджетные источники	3820,0	8350,6
Подпрограмма 1	«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»	всего	21366,6	19964,9
		бюджет района	72,4	65,9
		областной бюджет	20033,6	18643,4
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений	1260,6	1255,6
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.1	Неклиновский район, Покровское с/п разводящие сети водоснабжения с. Покровское	всего	19604,0	19604,0
		бюджет района		
		областной бюджет	18643,4	18643,4
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений	960,6	960,6
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.2	Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носовой 2-х жилых	всего	1762,6	360,9
		бюджет района	72,4	65,9
		областной бюджет	1390,2	
		федеральный бюджет		

	поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт»	бюджеты сельских поселений	300,0	295,0
		внебюджетные источники		
...				
Подпрограмма 2	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	всего	-	-
		бюджет района	-	-
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджеты сельских поселений	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 3	« Газификация населенных пунктов»	всего	3820	8350,6
		бюджет района		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	3820,0	8350,6
Основное мероприятие 3.1	Газопровод среднего давления пер. 5-й и низкого давления ул. Ленина с ГРПШ в с. Приморка 0,3 км.	всего	2370,0	6329,9
		бюджет района		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	2370,0	6329,9
Основное мероприятие 3.2	Газопровод среднего и низкого давления по 5-ти улицам с. Николаевка	всего	1450,0	2020,7
		бюджет района		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	1450,0	2020,7