



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 № 554

с. Покровское

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Неклиновского района от 27.09.2013 № 994 «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 года № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2018 года.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.

Отчет
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для функционирования транспортной системы Неклиновского района, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 № 994 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- 1. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в полном объеме:
- 2. Отремонтировано 7,0 км автомобильных дорог;
- 3. Капитально отремонтировано 1,617 км автомобильных дорог;
- 4. Выполнены работы по проектированию капитального ремонта внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. О. Кошевого в с. Покровское;
- 5. Выполнены работы по проектированию строительства по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Проезд от автомобильной дороги с. Самбек - пос. Матвеев - Курган-с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) до ул. Спортивная в с. Самбек»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является круглогодичное содержание

198,8 км межпоселковых и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме.

Конечным результатом является выполнение ремонта следующих объектов:

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Привокзальная в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области, протяженностью 4,5 км;
2. Ремонт автомобильной дороги по пер. Сельмаш в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области протяженностью 1,1 км.;
3. Ремонт ул. Ленина в х. Таврический Неклиновского района Ростовской области, протяженностью 1,4 км.

Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров» выполнено в полном объеме.

Конечным результатом является выполнение капитального ремонта по ул. Ленина в с. Приморка Неклиновского района Ростовской области, протяженностью 1,617 км.

Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров» выполнено в полном объеме

Конечным результатом является изготовление проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. О. Кошевого в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области».

Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров» не предусмотрено к реализации в 2018 году в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основное мероприятие 1.6. «Проектные работы по строительству реконструкции межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров» выполнено в полном объеме.

Конечным результатом является получение положительного заключения Государственной экспертизы на пир по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Проезд от автомобильной дороги с. Самбек - пос. Матвеев - Курган-с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) до ул. Спортивная в с. Самбек»

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы» предусмотрено выполнение - 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 5, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 г.г.» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования». Выполнено в полном объеме.

Конечным результатом является проведение работ по обустройству дорог.

Основное мероприятие 2.2. «Выполнение работ по установке элементов обустройства с целью формирования законопослушного поведения участников дорожного движения». Не предусмотрено к реализации в 2018 году в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 г.г.» предусмотрено выполнение - 1 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- поступление средств из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, в сроки, предусмотренные соглашением;

фактор 2- неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

фактор 3- своевременное проведение конкурсных процедур.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:

- освоение средств не в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 115560,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 69997,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 45562,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 26.12.2018 № 216 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 115560,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 115560,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-местный бюджет – 45562,6 тыс. рублей;

-безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 69997,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 99319,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 59681,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 39638,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 16241,1 тыс. рублей, из них:

-11781,7 тыс. рублей – экономия по торгам;

-543,6 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

-1740,8 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

- 2175,0 тыс. рублей – лимит доведен в конце года собранием депутатов от 26.12.2018 № 216.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля протяженности внутрипоселковых, межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог» составил 64,6 % при плановых показателях 69,4 %.»

Показатель 2. «Количество километров, отремонтированных капитально отремонтированных автомобильных дорог»: 6,117 км – плановое значение, 8,617 км -фактическое значение

Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог не предусмотрено к реализации муниципальной программы на 2018 год.

Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий составило 4 человека, что на 33% меньше планового значения.

Показатель 5. Социальный риск составил 4,7 чел./100000 населения, что на 33,8% меньше от планового значения.

Показатель 6. Транспортный риск составил 1чел./100000 транспортных средств, что на 30% меньше планового значения.

Показатель 7. Тяжесть последствий составило 9,5 чел./100 пострадавших, что на 28 % выше планового значения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,1 (эффективность 1)
 степень достижения целевого показателя 2 равна 1,4 (эффективность 1);
 степень достижения целевого показателя 3 не предусмотрено к реализации муниципальной программы на 2018 год.

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,5 (эффективность 1);
 степень достижения целевого показателя 5 равна 1,5 (эффективность 1);
 степень достижения целевого показателя 6 равна 1,4 (эффективность 1);
 степень достижения целевого показателя 7 равна 0,8 (эффективность 0);

II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{п_i} / n$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$C_{п_i}$ – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.

$$C_0 = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{6} = 0,83$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$СР_{ом} = Мв / М,$$

где:

СР_{ом} – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{ом} = 6 / 6 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$СР_{м} = Мв / М,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{м} = 6/6=1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

СС_{уз} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$СС_{уз} = 99319,4/115560,5= 0,86$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,86 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

Э_{ис} – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

CP_M – степень реализации всех мероприятий программы;

$CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1/0,86 = 1,16$$

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$UR_{пр} = C_o \times 0,5 + CP_{ом} \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2.$$

$$UR_{пр} = 0,85 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,16 \times 0,2.$$

$$UR_{пр} = 0,95,$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Неклиновского района, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Неклиновского района;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

В 2019 году и плановом периоде 2020-2030 годов будет продолжена работа Администрации Неклиновского района по оптимизации бюджетных расходов.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020-2030 годах приведет к достижению следующих результатов:

обеспечение 100-процентного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Проведение ремонта 14,0 км автомобильных дорог с целью доведения их до нормативных требований.

проведение капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 1,4 км с целью доведения их до нормативных требований;

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требования настоящего раздела не применяются.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С. В. Богатырева

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»		X	X	X			
1.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	Весь период	01.01.2018	31.12.2018	Круглогодичное содержание межпоселковых дорог, зимнее и летнее содержание внутрипоселковых дорог	Круглогодичное содержание 198,8 км межпоселковых дорог, зимнее и летнее содержание внутрипоселковых дорог	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области на предоставление субсидий на ремонт и содержание дорог, заключение	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	1.04.2018	01.01.2018	31.12.2018	Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области на предоставление субсидий на ремонт и содержание, заключение	Выполнено	

	контрактов на содержание дорог.					контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог		
2.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	15.08.2018	01.01.2018	01.04.2018	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов эксплуатационным показателям автомобильных дорог	Выполнен ремонт автомобильных дорог, протяженностью 7,0 км	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области на предоставление субсидий на ремонт и содержание дорог, заключение контрактов на ремонт дорог.	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	01.04.2018	01.01.2018	01.04.2018	Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области на предоставление субсидий на ремонт и содержание, заключение контрактов на ремонт 7,0км автомобильных дорог	Выполнено	
3.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт	Заместитель главы Администрации	30.09.2018	01.12.2018	30.09.2018	Сохранение протяженности	Выполнен капитальный	

	межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Смирнов А.А.				участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги	ремонт автомобильной дороги, протяженностью 1,617	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области на предоставление субсидий на капитальный ремонт заключение контрактов на капитальный ремонт дорог.	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	30.09.2018	01.12.2018	30.09.2018	Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области на предоставление субсидий на капитальный ремонт заключение контрактов на капитальный ремонт 1,617 км дорог	Выполнено	
4.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Наличие проектной документации дает право на получение субсидий областного бюджета	Получено положительное заключение Государственной экспертизы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. О. Кошевого Неклиновского района Ростовской области	
	Контрольное событие	Заместитель главы	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Получение	Выполнено	

	муниципальной программы 1.4. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы на капитальный ремонт дороги	Администрации Смирнов А.А.				положительного заключения Главгосэкспертизы на капитальный ремонт дорог		
5.	Основное мероприятие 1.5 Строительство, реконструкция межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	Не предусмотрено к реализации в 2018 году.					
6.	Мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству, реконструкции межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Наличие проектной документации дает право на получение субсидий областного бюджета	Получено положительное заключение Государственной экспертизы на пир по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Проезд от автомобильной дороги с. Самбек - пос. Матвеев - Курган-с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) до ул. Спортивная в с. Самбек»	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018		Выполнено	
	Основное мероприятие 2.1.	Заместитель главы	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Проведение работ		

	Выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрации Смирнов А.А.				по обустройству дорог		
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов на выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации Смирнов А.А.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018		Выполнено	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Всего	115560,5	115560,5	99319,4
	бюджет района	45562,6	45562,6	39638,4
	безвозмездные поступления в бюджет района,	69997,9	69997,9	59681,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	19480,5		14805,2
	- областного бюджета	50517,4		44875,8
	бюджетов сельских поселений	0,0	X	
	внебюджетные источники	0,0	X	
Подпрограмма 1.	Всего	113790,5	113790,5	98384,1
	бюджет района	43792,6	43792,6	38703,1
	безвозмездные поступления в бюджет района,	69997,9	69997,9	59681,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	19480,5	19480,5	14805,2
	- областного бюджета	50517,4	50517,4	44875,8
	бюджетов сельских поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего,	47318,5	47318,5	41978,7
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего,	45854,7	45854,7	36504,1
Основное мероприятие 1.3. Капитальный	Всего,	19358,7	19358,7	18808,2

1	2	3	4	5
ремонт межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров				
Мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Всего,	1208,6	1208,6	1043,1
Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Всего,	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству, реконструкции межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров	Всего,	50	50	50
Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 г.г.	Всего	1770,0	1770,0	935,3
	бюджет района	1770,0	1770,0	935,3
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета			
	бюджетов сельских поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего,	1770,0	1770,0	935,3
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работ по установке элементов обустройства с целью формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	Всего,	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1.	Показатель 1. доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог	Процентов	69,7	69,4	64,6	
2.	Показатель 2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог	Километров	0,0	6,117	8,617	
3.	Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог	Километров		0,0	0,0	Не предусмотрено к реализации в 2018 году.
4.	Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате	Человек		6,0	4,0	

	дорожно- транспортных происшествий					
5.	Показатель 5. Социальный риск	Погибших на 100 тысяч населения		7,1	4,7	
6.	Показатель 6. Транспортный риск	Погибших на 10 тысяч транспортных средств		2,0	1,4	
7.	Показатель 7. Тяжесть последствий	Погибших на 100 пострадавших		7,4	9,5	